

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos | | | 11,326,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027,274.00 | -11,164.41 | 1,016,109.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,314,888.59 |
| 01 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE UN POLICIA ACOSTADO EN EL BARRIO LA MERCEDES. | X | 2 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 01 | 0052 | | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO ANGELA PEREZ | X | 2 | 6,224,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,274.00 | 0.00 | 152,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,224,700.00 |
| 01 | 0053 | | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA ESCALERETA | X | 2 | 2,615,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,615,826.00 |
| 01 | 0054 | | | ENCACHE DE LA BAJADA EL REBALON EN LLANOS DE PEREZ | X | 2 | 510,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,527.00 |
| 01 | 0055 | | | RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO | | 2 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | -11,164.41 | 238,835.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888,835.59 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 47,430,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,590,000.00 | 11,164.41 | 2,601,164.41 | 0.00 | 1,214,817.12 | 1,214,817.12 | 0.00 | 1,214,817.12 | 46,227,227.29 |
| 02 | 0051 | | | REPARACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES Y EN DISTINTOS SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IMBERT. | | 2 | 41,907,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 254,914.00 | 254,914.00 | 0.00 | 254,914.00 | 41,653,041.00 |
| 02 | 0052 | | | RECONSTRUCCION DE 20 BADENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE IMBERT. | | 2 | 1,194,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 11,164.41 | 611,164.41 | 0.00 | 598,941.12 | 598,941.12 | 0.00 | 598,941.12 | 606,422.29 |
| 02 | 0053 | | | BACHEO DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO | | 2 | 615,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,000.00 | 0.00 | 615,000.00 | 0.00 | 360,962.00 | 360,962.00 | 0.00 | 360,962.00 | 254,038.00 |
| 02 | 0054 | | | REPARACION CAMINO VECINAL SABALLO LA GRUA | X | 2 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 02 | 0055 | | | REPARACION DEL CAMINO VECINAL DEL RANCHITO | X | 2 | 1,180,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,462.00 |
| 02 | 0056 | | | REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE BARRERO | X | 2 | 2,458,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,458,264.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago | |
|----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 | |
| 03 | | | | Construcción de Instalaciones Deportivas | | | 5,322,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,916,000.00 | 0.00 | 1,916,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,322,039.00 |
| 03 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE UNA MEDIA CANCHA EN LOS CRUZ, PEREZ | X | 2 | 902,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902,906.00 |
| 03 | 0052 | | | CIERRE E ILUMINACION DE LA CANCHA DE LA CEIBA, PEREZ | X | 2 | 415,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,200.00 |
| 03 | 0053 | | | CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA | X | 2 | 2,148,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148,191.00 |
| 03 | 0054 | | | CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LOS PIOROS | X | 2 | 1,855,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,000.00 | 0.00 | 416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,855,742.00 |
| 04 | | | | Reparación de Instalaciones Deportivas | | | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 | 0.00 | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 |
| 04 | 0051 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE CABIA | | 2 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 04 | 0052 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LLANOS DE PEREZ | | 2 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 04 | 0053 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL | | 2 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 04 | 0054 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA CABIRMA | | 2 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 04 | 0055 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA CEIBA | | 2 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 04 | 0056 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE VUELTA LARGA | | 2 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 04 | 0057 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE BAJABONICO ARRIBA | | 2 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 04 | 0058 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE BARAGUA | | 2 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 04 | 0059 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CNACHA DEL MULTIUSO | | 2 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 04 | 0060 | | | REPARACION DE LA CANCHA DE SABALLO | X | 2 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| 06 | | | | Reparación Instalaciones Recreativas | | | 2,181,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,181,000.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 06 | 0051 | | | REMODELACION DEL PARQUE DE BARAGUANA | X | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 06 | 0052 | | | REPARACION Y REMOSAMIENTO DE LA PLAZA SANCHEZ | | 2 | 1,681,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,681,000.00 |
| 07 | | | | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares | | | 21,229,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,229,976.00 |
| 07 | 0051 | | | APORTE PARA CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA EN LA COMUNIDAD DE LA CABIRMA | X | 2 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 07 | 0052 | | | TERMINACION DEL CLUB DE BARRABAS | X | 2 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 07 | 0053 | | | TECHADO DEL CENTRO COMUNAL DE LA PIRAGUA ABAJO | X | 2 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 07 | 0054 | | | CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL | | 2 | 20,999,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,999,976.00 |
| 08 | | | | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 08 | 0051 | | | REPARACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 14 | | | | Reparación Edificaciones Municipales | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,437,601.01 | 1,437,601.01 | 0.00 | 1,408,799.49 | 1,408,799.49 | 0.00 | 1,408,799.49 | 28,801.52 |
| 14 | 0051 | | | REPARACION Y REMOSAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,437,601.01 | 1,437,601.01 | 0.00 | 1,408,799.49 | 1,408,799.49 | 0.00 | 1,408,799.49 | 28,801.52 |
| 19 | | | | Construcción de Viviendas | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 19 | 0051 | | | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS | | 2 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 22 | | | | Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente | | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,976.00 | 0.00 | 335,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 22 | 0051 | | | REPARACION Y MANTEIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL | | 2 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 22 | 0052 | | | ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDADE DE EL MANGO, CABIA | X | 2 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,976.00 | 0.00 | 135,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago | |
|----------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 | |
| 23 | | | | Instalaciones, Colocación Eléctricas | | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 23 | 0051 | | | ILUMINACION DE LA COMUNIDAD DE BARRABAS ARRIBA | X | 2 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 23 | 0052 | | | ILUMINACION DE LA COMUNIDAD DE LAS CANAS | X | 2 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 24 | | | | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas | | | 2,864,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,864,269.00 |
| 24 | 0051 | | | COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS SALAS. | X | 2 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 24 | 0052 | | | APORTE PARA CONSTRUIR UN ACUEDUCTO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, IMBERT | X | 2 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 24 | 0053 | | | TERMINACION DEL ACUEDUCTO DE LOS VALLIAS | X | 2 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 24 | 0054 | | | APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO EN LA PIRAGUA | X | 2 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 24 | 0055 | | | APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO EN LA POTRANCA ,COMUNIDAD DEL BURRO | X | 2 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 24 | 0056 | | | CONSTRUCCION DE CANALETAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LLABONES | | 2 | 2,464,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,464,269.00 |
| 25 | | | | Reparación de Infraestructuras Hidráulicas | | | 3,354,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,354,476.00 |
| 25 | 0051 | | | CANALIZACION DE LA CAÑADA DE LIDIA, SECTOR LAS MERCEDES, IMBERT | X | 2 | 874,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874,145.00 |
| 25 | 0052 | | | CANALIZACION DE UNA CAÑADA EN LA COMUNIDAD DE CABIA. | X | 2 | 2,480,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480,331.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13-19 |
| Total General RD\$ | | | | | | | 96,103,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,094,250.00 | 1,437,601.01 | 10,531,851.01 | 0.00 | 2,623,616.61 | 2,623,616.61 | 0.00 | 2,623,616.61 | 94,917,677.40 |

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

