

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 70-17

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			36,417,650.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00	4,613,373.85	6,138,373.85	3,795,292.53	2,233,346.62	6,028,639.15	0.00	6,028,639.15	35,002,014.70
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	10,068,385.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,461,656.35	2,961,656.35	2,867,392.31	15,871.64	2,883,763.95	0.00	2,883,763.95	9,646,014.41
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	705,440.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	182,875.00	282,875.00	226,101.68	55,353.32	281,755.00	0.00	281,755.00	605,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO DETRAS DE LA GINITA		2	832,700.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,700.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAS CANAS	X	2	2,622,590.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522,090.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE SABALLO	X	2	9,317,930.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242,030.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	X	2	3,711,460.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636,460.00
01	0057			ACONDICIONAMIENTO DE BADENES EN EL CALLEJON DE PABLO EN EL SECTOR DEL CLUB.	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	2,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00	1,425,000.00
01	0058			RECONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA JUANA SALTICOPA	X	2	204,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS CRUZ Y LOS SOLARES, PEREZ	X	2	2,937,330.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,030.00
01	0060			CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA COMUNIDAD DE LA PIRAGUA ABAJO	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA COMUNIDAD DE PEREZ	X	2	1,244,310.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,010.00
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE BARAGUANA	X	2	2,623,460.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-24,600.00	50,400.00	50,100.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	2,548,460.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **70-17**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 19
01	0063			CONSTRUCCION DE CALLE EN PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,942.00	1,565,942.00	573,198.54	986,121.19	1,559,219.73	0.00	1,559,219.73	6,722.27
01	0064			CONSTRUCCION DE CONTENES UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE SABALLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.49	1,200,000.49	0.00	1,176,000.47	1,176,000.47	0.00	1,176,000.47	24,000.02
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			33,201,385.60	0.00	0.00	0.00	1,853,581.00	1,639,928.00	3,493,509.00	2,227,293.30	759,255.00	2,986,548.30	0.00	2,986,548.30	31,854,789.30
02	0051			BACHEO DE CALLES EN DIFERENTE SECTORES DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	740,794.00	940,794.00	477,714.00	455,440.00	933,154.00	0.00	933,154.00	807,640.00
02	0052			REPARACION DE LOS DISTINTOS CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO		2	29,324,720.60	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	777,715.00	2,152,715.00	1,749,579.30	285,665.00	2,035,244.30	0.00	2,035,244.30	28,067,191.30
02	0053			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE LOS SAMANE	X	2	563,844.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,844.00
02	0054			ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CABIA, LOS CAYUCOS Y EL MANGO	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
02	0055			ENCEMENTAJEO (BACHEO) CALLEJON DE FRANCIA EN EL BARRIO TOÑA.	X	2	812,820.00	0.00	0.00	0.00	78,581.00	-78,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,244.00
02	0056			REPARACION DE CALLE PARA PROGRAMA DE ASFALTO EN LA COMUNIDAD DE SABALLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	18,150.00	381,850.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			6,763,497.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-417,375.00	682,625.00	630,384.41	51,035.59	681,620.00	0.00	681,620.00	5,664,872.00
03	0051			CONSTRUCCION DE DOG OUT Y BACK STOP EN DIFERENTES PLAY DEL MUNICIPIO		2	625,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-140,085.00	9,915.00	9,910.00	0.00	9,910.00	0.00	9,910.00	475,005.00
03	0052			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BALONCESTO EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	X	2	2,590,824.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,824.00
03	0053			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BALONCESTO EN LA COMUNIDAD DE LOS PIOROS	X	2	2,247,670.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	342,500.00	442,500.00	440,300.00	1,000.00	441,500.00	0.00	441,500.00	2,148,170.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **70-17**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-15+/-19	
03	0054			CONSTRUCCION DE LAS GRADAS DEL PLAY DE LA ESCALERETA	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
03	0055			CONSTRUCCION DE DOGAUT EN LA COMUNIDAD DE VUELTA LARGA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	80,210.00	230,210.00	180,174.41	50,035.59	230,210.00	0.00	230,210.00	350,000.00	
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			4,524,174.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,428,413.00	1,828,413.00	122,166.20	91,730.80	214,197.00	0.00	214,197.00	5,738,590.00	
04	0051			REPARACION DE CANCHAS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	114,197.00	214,197.00	122,166.20	91,730.80	214,197.00	0.00	214,197.00	1,600,000.00	
04	0052			REPARACION DE LOS DIFERNETES PLAY DEL MUNICIPIO		2	930,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-95,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,250.00	
04	0053			EMBERJADO DE LA CANCHA DE LA CEIBA, PEREZ	X	2	1,294,174.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,174.00	
04	0054			REMOSAMIENTO Y GRADA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LOS TREJOS	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,565.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,435.00	
04	0055			RECONSTRUCCION DE LA CANCHA DE SABALLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,531.00	1,609,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,531.00	
05				Construcción Instalaciones Recreativas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	726,353.00	926,353.00	893,103.22	16,224.65	909,627.87	0.00	909,627.87	616,725.13	
05	0051			CONSTRUCCION DEL PASEO DE LA CALLE DE LA SOMBRILLO		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	726,353.00	926,353.00	893,103.22	16,224.65	909,627.87	0.00	909,627.87	616,725.13	
06				Reparación Instalaciones Recreativas			3,062,110.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	4,528,263.92	4,928,263.92	3,654,359.56	1,040,109.94	4,694,769.50	0.00	4,694,769.50	2,895,004.42	
06	0051			RECONSTRUCCION DEL PARQUE DEL PARQUE FRENTE A LA POLICIA		2	1,092,110.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,110.00	
06	0052			RECONSTRUCCION DEL PARQUE FRENTE EN CESAR MARTINEZ EN LA CALLE DUARTE		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
06	0053			REMOSAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA SAIACHEZ		2	970,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	4,778,263.92	4,928,263.92	3,654,359.56	1,040,109.94	4,694,769.50	0.00	4,694,769.50	1,053,494.42	
07				Construcción de Infraestructuras culturales y educativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,155.00	410,155.00	80,300.00	276,491.94	356,491.94	0.00	356,491.94	53,663.06	
07	0051			CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD BAJABONICO ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,300.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **70-17**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 11 +/- 19
07	0052			CONSTRUCCION DEL AREA DONDE SE PLASMARA EL NOMBRE DEL MULTIUSO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,155.00	330,155.00	0.00	276,491.94	276,491.94	0.00	276,491.94	53,663.06
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100,000.00
08	0051			EMBELLECIMIENTO DEL CLUB DE LA COMUNIDAD DE LOS SALAS	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE UN PARADOR FOTOGRAFICO EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO		2	970,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
11	0052			CONSTRUCCION DE UNA ESTATUA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
14				Reparación edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,089.00	914,089.00	0.00	906,030.19	906,030.19	0.00	906,030.19	8,058.81
14	0051			RECONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE IMBERT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,089.00	914,089.00	0.00	906,030.19	906,030.19	0.00	906,030.19	8,058.81
15				Construcción en Cementerios			2,539,770.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389,770.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN DISTINTOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO		2	2,539,770.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389,770.00
19				Construcción de Viviendas			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	30,000.00	280,000.00	276,377.00	764.00	277,441.00	0.00	277,441.00	1,522,559.00
19	0051			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	30,000.00	280,000.00	276,377.00	764.00	277,441.00	0.00	277,441.00	1,522,559.00
20				Reparación de Viviendas			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	540,964.00	1,740,964.00	1,117,390.97	589,942.14	1,707,533.11	0.00	1,707,533.11	633,430.89
20	0051			REPARACION DE VIVIENDA EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	540,964.00	1,740,964.00	1,117,390.97	589,942.14	1,707,533.11	0.00	1,707,533.11	633,430.89
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			250,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
22	0051			MANTENIMIENTO DEL MATADERO DEL MUNICIPIO DE IMBERT		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **70-17**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 19
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			4,523,267.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	-93,347.00	431,653.00	0.00	399,318.99	399,318.99	0.00	399,318.99	4,030,596.01
24	0051			LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CANALETAS, BADERNES Y CONTENES		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-114,027.00	35,973.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	113,473.00
24	0052			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	1,483,084.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-38,789.00	61,211.00	0.00	42,355.00	42,355.00	0.00	42,355.00	1,401,540.00
24	0053			CANALIZACION DE UNA CAÑADA EN EL SECTOR DE LA GALLERA, LA PANGOLA	X	2	1,245,930.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,533.00
24	0054			CANALIZACION DE LA CAÑADA DE LIDIA EN EL BARRIO LA MERCEDES,IMBERT	X	2	924,240.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,240.00
24	0055			CONSTRUCCION DE PLATEA PARA EL ACUEDUCTO DE LLANOS DE PEREZ	X	2	620,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	234,469.00	334,469.00	0.00	334,463.99	334,463.99	0.00	334,463.99	520,005.01
Total General RD\$							97,101,866.60	0.00	0.00	0.00	8,678,581.00	13,127,817.77	21,806,398.77	12,829,367.19	6,364,249.86	15,194,217.05	0.00	19,194,217.05	91,035,461.32


Preparado por


Revisado por


Aprobado por