



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			11,326,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,274.00	2,750,945.25	3,778,219.25	2,898,006.02	720,382.18	3,618,388.20	0.00	3,618,388.20	10,458,610.05
01	0051		CONSTRUCCION DE UN POLICIA ACOSTADO EN EL BARRIO LA MERCEDES.	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO ANGELA PEREZ	X	2	6,224,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,274.00	-152,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072,426.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA ESCALERETA	X	2	2,615,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	520,000.00	720,000.00	196,000.00	425,333.58	621,333.58	0.00	621,333.58	2,514,492.42
01	0054		ENCACHE DE LA BAJADA EL REBALON EN LLANOS DE PEREZ	X	2	510,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1,251,690.25	1,601,690.25	1,274,607.60	295,048.60	1,569,656.20	0.00	1,569,656.20	192,561.05
01	0055		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO		2	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,206,529.00	1,456,529.00	1,427,398.42	0.00	1,427,398.42	0.00	1,427,398.42	1,679,130.58
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			47,430,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,000.00	2,352,771.46	4,942,771.46	3,406,397.42	1,390,942.43	4,797,339.85	0.00	4,797,339.85	44,986,311.61
02	0051		REPARACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES Y EN DISTINTOS SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IMBERT.		2	41,907,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,336,622.05	2,436,622.05	1,637,994.30	683,585.20	2,321,579.50	0.00	2,321,579.50	40,922,997.55
02	0052		RECONSTRUCCION DE 20 BADENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE IMBERT.		2	1,194,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	11,164.41	611,164.41	598,941.12	12,223.29	611,164.41	0.00	611,164.41	594,199.00
02	0053		BACHEO DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO		2	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	-239,468.00	375,532.00	360,962.00	14,570.00	375,532.00	0.00	375,532.00	0.00
02	0054		REPARACION CAMINO VECINAL SABALLO LA GRUA	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	1,500.00
02	0055		REPARACION DEL CAMINO VECINAL DEL RANCHITO	X	2	1,180,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,462.00
02	0056		REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE BARRERO	X	2	2,458,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,344,453.00	1,444,453.00	735,000.00	680,563.94	1,415,563.94	0.00	1,415,563.94	2,387,153.06



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03			<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>		5,322,039.00	0.00	0.00	0.00	1,916,000.00	-1,716,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	3,406,039.00
03	0051		CONSTRUCCION DE UNA MEDIA CANCHA EN LOS CRUZ, PEREZ	X	2	902,906.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,906.00
03	0052		CIERRE E ILUMINACION DE LA CANCHA DE LA CEIBA, PEREZ	X	2	415,200.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
03	0053		CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	X	2	2,148,191.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,191.00
03	0054		CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LOS PIROS	X	2	1,855,742.00	0.00	0.00	416,000.00	-416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,742.00
03	0055		APORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAY DE BASEBAL EN LA COMUNIDAD DE LAS CANAS (COMPRA DE TERRENO)			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
04			<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>		920,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	-28,474.00	466,526.00	442,067.84	0.00	442,067.84	0.00	442,067.84	0.00	442,067.84	449,458.16
04	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE CABIA		2	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
04	0052		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LLANOS DE PEREZ		2	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0053		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL		2	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0054		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA CABIRMA		2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0055		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA CEIBA		2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0056		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE VUELTA LARGA		2	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	151,326.00	191,326.00	186,227.84	0.00	186,227.84	0.00	186,227.84	0.00	186,227.84	5,098.16
04	0057		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE BAJABONICO ARRIBA		2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0058		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE BARAGUA		2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0059		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL MULTIUSO		2	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	62,000.00	102,000.00	99,960.00	0.00	99,960.00	0.00	99,960.00	0.00	99,960.00	2,040.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
04	0060		REPARACION DE LA CANCHA DE SABALLO	X	2	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00
04	0061		RECONDICIONAMIENTO DEL TERRENO DEL PLAY DE LA GALLERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	173,200.00	155,880.00	0.00	155,880.00	0.00	155,880.00	17,320.00	
06			<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			2,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-702,774.75	197,225.25	133,715.02	58,800.00	192,515.02	0.00	192,515.02	1,285,710.23	
06	0051		REMDELACION DEL PARQUE DE BARAGUANA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
06	0052		REPARACION Y REMOSAMIENTO DE LA PLAZA SANCHEZ		2	1,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-552,774.75	197,225.25	133,715.02	58,800.00	192,515.02	0.00	192,515.02	935,710.23	
07			<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			21,229,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	-294,615.25	135,384.75	72,482.38	0.00	72,482.38	0.00	72,482.38	20,862,878.37	
07	0051		APORTE PARA CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA EN LA COMUNIDAD DE LA CABIRMA	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	0052		TERMINACION DEL CLUB DE BARRABAS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	35,384.75	135,384.75	72,482.38	0.00	72,482.38	0.00	72,482.38	62,902.37	
07	0053		TECHADO DEL CENTRO COMUNAL DE LA PIRAGUA ABAJO	X	2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	0054		CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL		2	20,999,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,799,976.00	
08			<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
08	0051		REPARACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
14			<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,601.01	1,437,601.01	1,408,799.49	19,107.65	1,427,907.14	0.00	1,427,907.14	9,693.87	
14	0051		REPARACION Y REMOSAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,601.01	1,437,601.01	1,408,799.49	19,107.65	1,427,907.14	0.00	1,427,907.14	9,693.87	
19			<b>Construcción de Viviendas</b>			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	466,674.00	616,674.00	356,005.39	234,193.83	590,199.22	0.00	590,199.22	276,474.78	
19	0051		CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	466,674.00	616,674.00	356,005.39	234,193.83	590,199.22	0.00	590,199.22	276,474.78	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021



Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			450,000.00	0.00	0.00	0.00	335,976.00	-335,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,024.00
22	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0052			ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDADE DE EL MANGO, CABIA	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	135,976.00	-135,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,024.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0051			ILUMINACION DE LA COMUNIDAD DE BARRABAS ARRIBA	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0052			ILUMINACION DE LA COMUNIDAD DE LAS CANAS	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2,864,269.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-293,370.00	306,630.00	302,497.40	0.00	302,497.40	0.00	302,497.40	2,268,401.60	
24	0051			COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS SALAS.	X	2	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0052			APORTE PARA CONSTRUIR UN ACUEDUCTO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, IMBERT	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0053			TERMINACION DEL ACUEDUCTO DE LOS VALLIAS	X	2	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	-45,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24	0054			APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO EN LA PIRAGUA	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0055			APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO EN LA POTRANCA ,COMUNIDAD DEL BURRO	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0056			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LLABONES		2	2,464,269.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	6,630.00	206,630.00	202,497.40	0.00	202,497.40	0.00	202,497.40	2,268,401.60	
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			3,354,476.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	183,675.75	558,675.75	547,502.24	0.00	547,502.24	0.00	547,502.24	2,990,649.51	
25	0051			CANALIZACION DE LA CAÑADA DE LIDIA, SECTOR LAS MERCEDES, IMBERT	X	2	874,145.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,145.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
25	0052			CANALIZACION DE UNA CAÑADA EN LA COMUNIDAD DE CABIA.	X	2	2,480,331.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	308,675.75	558,675.75	547,502.24	0.00	547,502.24	0.00	547,502.24	2,241,504.51
<b>Total General RD\$</b>							96,103,693.00	0.00	0.00	0.00	9,094,250.00	3,545,457.47	12,639,707.47	9,767,473.20	2,423,426.09	12,190,899.29	0.00	12,190,899.29	87,458,251.18

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

